

| Einsatz Nr. | Arbeit  | Anforderungen   | Anzahl Personen | Termin        | Wer                           |
|-------------|---|---|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 1           | Küchendienst  | Kochen für 8 Personen   | 1               | 16.-19.5.25   | 1 Küche                       |
|             | Material aus Hütte in Container auslagern   | Tragen von Lasten   | 3               |               | Willi, Alois + 5 SAC          |
|             | Hütte weiter entkernen: Täfer, Isolation, Innenwände abbrechen. Demontage von elektrischen Installationen und Leitungen. Sondierungen bis auf Fels erweitern. | handwerkliches Geschick; Elektro Installateur als Vorarbeiter           | 4               |               |                               |
| 2           | Küchendienst  | Kochen für 8 Personen   | 1               | 23.-26.5.25   | 1 Küche                       |
|             | Material aus Hütte in Container auslagern   | Tragen von Lasten   | 2               |               | Willi, Alois + 5 SAC          |
|             | Hütte weiter entkernen: Täfer, Isolation, Innenwände abbrechen. Demontage von elektrischen Installationen und Leitungen. Sondierungen bis auf Fels erweitern. | handwerkliches Geschick; Elektro Installateur als Vorarbeiter           | 5               |               |                               |
| 3           | Küchendienst  | Kochen für 7 Personen   | 1               | 27.-30.6.2025 | 1 Küche                       |
|             | Anpassung Tor zur Kaverne, Ausbau Stromerzeugungsgruppe, Ersetzen des Rohrleitungskrümmers zur Kaverne, ev. sichern der Druckleitung                          | handwerkliches Geschick (mechanisch und bautechnisch), Arbeiten am Seil | 4-6             |               | Willi + 4-5 SAC               |
| 4           | Bretter seifen  | keine besonderen Anforderungen  | 4               | 7.-11.7.25    | 4 SAC                         |
| 5           | Wasserreservoir sanieren  | Baufachleute als Vorarbeiter notwendig                                  | 4               | 11.-18.7.25   | Willi, Alois + 2 SAC          |
| 6           | Steine für Fassade suchen   | Lasten heben / tragen können. Hohe körperliche Belastung                | 9               | 11.-14.7.25   | 8 SAC + 1 Küche               |
| 7           | Steine für Fassade suchen   | Lasten heben / tragen können. Hohe körperliche Belastung                | 9               | 18.-21.7.25   | 8 SAC + 1 Küche               |
| 8           | Steine für Fassade suchen   | Lasten heben / tragen können. Hohe körperliche Belastung                | 9               | 25.-28.7.25   | 8 SAC + 1 Küche               |
| 9           | Bretter seifen  | keine besonderen Anforderungen  | 4               | 11.-15.8.25   | 4 SAC                         |
| 10          | Kaverne verschliessen (neue Wand)   | handwerkliches Geschick (bautechnisch)                                  | 3-4             | 5.-8.9.25     | Willi, Alois, Werner, + 1 SAC |
| 11          | Einbau Stromerzeugungsgruppe  | handwerkliches Geschick (mechanisch und bautechnisch)                   | 3-4             | 12.-15.9.25   | Willi, Alois, +2 SAC          |
| 12          | Steine schichten im Bereich Dach bergseits  | Lasten heben / tragen können  | 4               | 24.-27.9.25   | 4 SAC                         |
|             | Rückführen Hausrat in Hütte   | Tragen von Lasten   | 4               |               | 4 SAC                         |
| 13          | Testbetrieb der Energieerzeugung  |   | 2               | 13.-17.10.25  | Willi, Alois                  |